



RKPS

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2025 s/d TAHUN 2034

Disusun Oleh :

KTH SIDO MULYO

KELOMPOK TANI HUTAN
SIDO MULYO
DS. RANDUSONGO, KEC.GERIH, KAB.NGAWI

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KELOMPOK TANI HUTAN SIDO MULYO
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm :

Nomor	: 11621 Tahun 2024
Tanggal	: 25 September 2024
Nama Kelompok	: KTH Sido Mulyo

Lokasi

Desa	: Randusongo
Kecamatan	: Gerih
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ±182 hektar

Ngawi, Maret 2025

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN/PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN PERIODE 2024 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm :
Nomor : 11621 TAHUN 2024
Tanggal : 25 September 2024
Nama : Sido Mulyo

Lokasi
Desa : Randusongo
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Solo
Luas : ± 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Hektare

Ngawi, 3 Maret 2025
Disusun Oleh
Ketua KTH Sido Mulyo

(T A M A N)

No. Pengesahan : 12/B/03/2025
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncara, S.Hut., M.E.
NIP 197512211999031003

No. Penilaian : 500.4.7.11/279.1/123.6.2/2025
Tgl. Penilaian : 13 Maret 2025

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) KTH Sido Mulyo Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. RKPS disusun sebagai pedoman dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan fungsi hutan.

Dalam penyusunan RKPS ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Kami berharap bahwa RKPS ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian di sampaikan, semoga RKPS ini dapat menjadi kontribusi yang berate dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. RKPS merupakan dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Sido Mulyo Periode 2025 – 2034 adalah :

a. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 11621 Tahun 2024 Transformasi Keputusan Menter! Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 7169 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 8/2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sido Mulyo Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 179,1 (Seratustujuh Puluh Sembilan Dan Satu Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provins! Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sido Mulyo Seluas ± 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial.

1.3 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Randusongo telah berperan aktif dalam pengelolaan hutan sejak dulu melalui kerjasama agroforestry dengan Perum Perhutani KPH Ngawi melalui Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sido Mulyo. Masyarakat mengembangkan tanaman jagung, padi gogo, dan

kacang tanah pada lokasi bekas tebangan, serta berperan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan.

Pada tahun 2019 LMPSDH Sido Mulyo Desa Randusongo mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial skema Kulin KK sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rebublik Indonesia Nomor : SK 7169/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019 tanggal 30 Agustus tahun 2019 tentang Pengakuan Perlindungan dan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Lembaga Desa Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sido Mulyo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ±179,1 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, seluruh areal kelola LPMSDH Sido Mulyo masuk dalam areal indikatif KHDPK.

Dengan perubahan regulasi yang baru bahwa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal KHDPK dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), maka pada tahun 2024 LMPSDH Sido Mulyo mengajukan transformasi menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan organisasi baru yaitu KTH Sido Mulyo, dan mendapat persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 11621 Tahun 2024 Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 7169 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 8/2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sido Mulyo Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 179,1 (Seratustujuh Puluh Sembilan Dan Satu Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provins! Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sido Mulyo Seluas ± 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi

Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) sebagai rencana jangka panjang (10 tahun) yang memuat rencana penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, kerja usaha, dan monitoring evaluasi, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan panduan pengelolaan perhutanan sosial yang lestari.

Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan fungsi hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat setempat dan melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjuatan dan berbasis masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat setempat.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Lokasi

Secara geografis KTH Sido Mulyo berada di kawasan hutan diantara -7.55202S, 111.35821E yang secara administrasi masuk wilayah Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Luas kawasan hutan kelola KTH ± 182 ha dengan batas sebelah Utara Desa Widodaren, sebelah Selatan Desa Ginuk, sebelah Timur Desa Majasem, dan sebelah Barat Desa Kuwon.

Tabel 2.1. Letak Lokasi areal kerja KTH Sido Mulyo

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 182 ha
2.	Letak	
	a. Geografis	Utara -7.54361963,111.34632489 Barat -7.56557933,111.32673340 Timur -7.55235681,111.35858958 Selatan -7.56067777,111.34483370
	b. Fungsi Kawasan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Prov. Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Gerih
		Desa Randusongo
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Desa Widodaren • Sebelah Selatan Desa Ginuk • Sebelah Timur Desa Majasem • Sebelah Barat Desa Kuwon

2.2 Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Sido Mulyo berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi produksi. Berdasarkan digitasi dan analisis peta tutupan lahan KLHK 2022, wilayah ini yang didominasi oleh hutan tanaman seluas 182 Ha. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Jenis, Luas, dan Persentase Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	151	83
6.	Lahan Terbuka	31	17
7.	Tubuh Air	0	0
Jumlah :		182	100

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sido Mulyo

2) Topografi

Secara topografi / kelerengan wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Sido Mulyo, berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS BIG, 2022), didominasi kelas agak curam. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Kelas Kelerengan, Luas, persentase Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	7	3,8
2	Landai (B)	9 – 15	68	37,4
3	Agak Curam (C)	16 – 25	92	50,6
4	Curam (D)	26 – 40	15	8,2
5	Sangat Curam (E)	>40	0	0

Sumber : DEMNAS BIG 2022

3) Ketinggian Tempat

Berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS BIG, 2022), ketinggian di wilayah KTH Sido Mulyo seluruhnya kelas ketinggian 0 – 500 Meter dari Permukaan Laut (Mdpl). Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kelas Ketinggian, Luas, dan Persentase

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	182	100

2	501 – 1000	0	0
3	> 1000	0	0
Jumlah :		182,62	100

Sumber : DEMNAS BIG 2022

4) Pembagian Ruang Kelola

Berdasarkan pemetaan partisipatif dan identifikasi potensi oleh KTH Sido Mulyo bulan Februari Tahun 2025, maka areal kelola KTH Sido Mulyo dibagi dalam ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5. Pembagian Ruang Kelola KTH Sido Mulyo

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	20	0	162	0

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sido Mulyo

5) Kondisi Vegetasi

Kondisi vegetasi di wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Sido Mulyo berdasarkan pada hasil identifikasi vegetasi, didominasi oleh jati dan tanaman lain yaitu mahoni sebagai tanaman tepi. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut :

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	147,56	81
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni (tanaman tepi)		

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sido Mulyo

2.3 Sosial ekonomi

Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di kecamatan Gerih yang mempunyai luas 692 Ha. Desa Randusongo dengan letak topografi tanahnya

datar dan agak curam dengan lahan sebagaian besar dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam (pertanian) mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar adalah petani, pedagang, dan pekerja sektor informal. Adapun detail keadaan sosial ekonomi diuraikan sebagai berikut :

1. Demografi Kependudukan

Keadaan sosial ekonomi penduduk, di wilayah ini dapat tergambar melalui data kependudukan yang mencakup mengenai jumlah, jenis kelamin, usia angkatan kerja produktif, dan mata pencaharian penduduk. Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Madiun pada tahun 2024 memiliki penduduk sebanyak 5.665 jiwa yang terdiri atas laki-laki 2.748 jiwa dan perempuan 2.917 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2.7. Demografi Kependudukan

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1	Jumlah Penduduk		5.665	
	Total :	org		
	- Laki-Laki	org	2.748	
	- Perempuan	org	2.917	
2	- Anak-anak < 15 Tahun	org	1.830	
	- Angkatan kerja 15 - 54 Tahun	org	2.092	
	- Angkatan Tidak Produktif < 54 Tahun	org	1.308	
3	Mata Pencaharian			
	• Pertanian	50 %	2.615	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	10 %	523	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	2 %	104	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	2 %	105	Rata-Rata
	• Perdagangan	30 %	1.569	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	4 %	209	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	2 %	105	Rata-Rata

Sumber : Data Pemerintah Desa Randusongo 2024

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat fasilitas Pendidikan hanya pada tingkatan tanan kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk tingkat sekolah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas ataupun yang sederajat terdapat pada wilayah kecamatan. Secara umum sarana dan prasarana Pendidikan, meliputi Jumlah sekolah, guru dan murid yang terdapat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Tabel Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Randusongo

No	Uraian	Satuan	Total	Ket.
1	• TK Negeri/ Swasta			
	- Sekolah	Unit	4	
	- Guru	Org	32	
	- Murid	siswa	120	
2	• SD Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	4	
	- Guru	Org	40	
	- Murid	Org	120	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	1	
	- Guru	Org	20	
	- Murid	Org	175	
4	• SMA/SMK/MA Negeri /Swasta	1		
	- Sekolah	1 Unit	1	
	- Guru	10 Org	10	
	- Murid	110 Org	110	

Sumber : Data Pemerintah Desa Randusongo 2024

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana Kesehatan yaitu Polindes dan posyandu dengan bidan/mantri kesehatan sebagai tenaga kesehatannya. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Randusongo

No	Uraian	Satuan	Desa Randusongo	Ket.
1	Sarana Prasarana			
	- Rumah Sakit	Unit	-	
	- Puskesmas	Unit	-	
	- Polindes	Unit	1	
	- Posyandu	Unit	8	
2	Tenaga Kesehatan			
	- Medis	Org		
	- Bidan/Mantri	Org	2	
	- Non perawatan	Org	-	
	- Apoteker	Org	-	
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	

Sumber : Data Pemerintah Desa Randusongo 2024

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana dan prasarana peribadatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana peribadatan khususnya untuk umat muslim yaitu surau dan masjid. Jumlah sarana prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Peribadatan Desa Randusongo

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	8	
2	Surau	Unit	12	
3	Gereja	Unit	1	
4	Vihara	Unit	-	

Sumber : Data Pemerintah Desa Randusongo 2024

2.4 Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 6 km dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 6 km, kondisi jalan sedang sejauh 0 km dan kondisi jalan buruk sejauh 0 km.

2.5 Potensi Kawasan

Potensi kawasan kelola KHDPK KTH Sido Mulyo secara umum adalah masih berupa tegakan jati aset Perum Perhutani dan agroforestry dengan potensi padi, jagung, kacang tanah dan buah-buahan. Gambaran umum potensi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.11. Potensi Kawasan KTH Sido Mulyo

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	- Jati dan mahoni aset Perum Perhutani - Sengon dan balsa	- Pada petak 49 seluas 37 Ha, petak 36 seluas 57 Ha, dan petak 37 seluas 52 Ha - Potensi yang bisa dikembangkan
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Aset kelompok : Padi, jagung, kacang tanah, buah-buahan	Seluas 20 Ha dengan posisi tersebar di seluruh petak
3	Jasa Lingkungan	-	

2.6 Aset Perhutani

Tabel 2.11. Aset Perhutani pada Kawasan kelola KTH Sido Mulyo

No	Jenis Aset	Luas (ha)	Lokasi	Keterangan
1	Jati	37	Petak 49	
2	Mahoni	37	Petak 49	Tanaman tepi
3	Jati	57	Petak 36	
4	Mahoni	57	Petak 36	Tanaman tepi
5	Jati	52	Petak 37	
6	Mahoni	52	Petak 37	Tanaman tepi

III. PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

3.1 Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Masyarakat Desa Randusongo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sido Mulyo telah ikut serta dalam kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan pada saat masih bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Ngawi dengan skema Kulin KK. Berikut adalah jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh LMPSDH Sido Mulyo sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (2019-2024)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	14,8 Km	Adaptasi	Dilaksanakan tahun 2021 dan 2022, HPD 179,10 Ha	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	Dilaksanakan pada tahun ke 1 – 10 masing-masing 12,7 Ha	Penanaman MPTS (nangka, mangga, pete, jengkol, kelengkeng, sukun, alpukat) lokasi di seluruh petak
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	179, 10 Ha	Mitigasi	Meminimalisir pencurian kayu	Patroli bersama petugas Perhutani
	b. Perlindungan	179, 10 Ha	Mitigasi	Perlindungan mata air dan pencegah erosi	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air mencegah longsor dan banjir jenis beringin, aren, bambu pada seluruh petak diutamakan Lokasi tepi Sungai dan areal agak curam

3.2 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	Jati, 53.489 bibit	Lokasi Persemaian Kucur (KPH Ngawi)
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Jati, 53.489 bibit, 60,1 Ha dan petak 36b-1, 36c-1, 37c, 37d-1, 36b, 37c	KPH bersama LMDH, 890 batang/ha.
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	Jati, 53.489 bibit, 60,1 Ha dan petak 36b-1, 36c-1, 37c, 37d-1, 36b, 37c	Prunning dan wiwil
4	Pemanenan		-	Rencana tebang 20 tahun
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran		-	-

3.1 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Padi gogo Jumlah : 150 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 36b, 37c b. Jenis : Jagung Jumlah : 75 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 49, 36b, 37c c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 250 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 36b, 37c d. Jenis : MPTS Jumlah : 4.000 Luas : 9 ha Lokasi : petak 49 e. Jenis : Rumput odot Jumlah : - Luas : 2 ha/tahun	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
			Lokasi : seluruh petak	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		a. Jenis : Padi gogo Jumlah : 150 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 36b, 37c b. Jenis : Jagung Jumlah : 75 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 49, 36b, 37c c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 250 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 36b, 37c d. Jenis : MPTS Jumlah : 4.000 Luas : 9 ha Lokasi : petak 49	Pemupukan dan penyemperotan
4	Pemanenan		a. Jenis : Padi gogo Jumlah : 80.000 kg Lokasi : petak 36b, 37c b. Jenis : Jagung Jumlah : 100.000 kg Lokasi : petak 49, 36b, 37c c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 60.000 kg Lokasi : petak 36b, 37c d. Jenis : Rumput odot Jumlah : - Lokasi : seluruh petak	
5	Pengolahan		a. Jenis : Padi gogo Jumlah : 80.000 kg b. Jenis : Jagung Jumlah : 100.000 kg c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 60.000 kg	
6	Pemasaran		a. Jenis : Padi gogo Jumlah : 80.000 kg b. Jenis : Jagung Jumlah : 100.000 kg c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 60.000 kg	Jual lokal

3.2 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Tanaman Obat		-	-
2	Tanaman Hias		-	-
3	Jamur		-	-
4	Lebah madu		-	-
5	Perlindungan Satwa Liar		-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Adaptasi	Jenis : Rumput odot Lokasi : seluruh petak	-
7	*Agroforestry*		Jenis : Jagung Lokasi : petak 49, luas 2,5 Ha, produksi 6 ton/tahun. Lokasi : petak 36, luas 8 Ha, produksi 24 ton/tahun Lokasi : petak 37, luas 2,5 Ha, produksi 6 ton/tahun.	-
8	*Silvopasture*		-	-
9	*Silvofishery*		-	-
10	*Agrosilvopasture*		-	-

3.3 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	
2	Tanaman Hias	-	-	
3	Jamur	-	-	
4	Lebah madu	-	-	
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7	*Agroforestry*	-	-	
8	*Silvopasture*	-	-	
9	*Silvofishery*	-	-	
10	*Agrosilvopasture*	-	-	

3.4 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.5 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.6 Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	-	
2	Sekolah lapang		-	
3	Studi berbanding	Adaptasi	- Pembuatan pakan ternak	- Peserta 20 orang,

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 - 2024	Keterangan
			- Pembuatan pupuk bokashi	- Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kab. Ngawi tahun 2021 dan 2022 - Peserta 20 orang, Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kab Ngawi, tahun 2022 dan 2023
4	Penyusunan AD/ART	-	-	
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	- Pembuatan pakan ternak - Pembuatan pupuk bokashi - Pelatihan Koperasi	Peserta 20 orang, dinas pertanian Kab. Ngawi Tahun 2021, 2022 Peserta 20 orang, Dinas Pertanian Kab. Ngawi Tahun 2023, 2024 Peserta sebanyak 20 orang, Dinas Koperasi Kabupaten Ngawi Tahun 2023, 2024
6	Penyusunan Administrasi	-	-	

3.9 Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1	-	-	-	-
2				
3				
4				
5				
...				

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	
2	Pengemasan Produk	-	-	
3	Labeling Produk	-	-	
4	Branding Produk	-	-	
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	

6	Promosi Produk	-	-	
7	Temu Usaha	-	-	
8	Pameran Produk	-	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	
10	Akses Permodalan	-	-	
11	Akses Pemasaran	-	-	
12	Dst			

3.10 Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

8No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Bersih Desa	Adaptasi	Realisasi tiap tahun pada bulan Suro	
2	-	-		

IV. RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk mendukung Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim secara kuantitatif selama jangka 10 tahun. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

Secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

4.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	14,819 Km 20 Ha 162 Ha	Mitigasi	Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan Areal wilayah kerja kelompok Perhutanan Sosial KTH Sido Mulyo akan dilaksanakan pada tahun 2025	• Penandaan batas sederhana dengan swadaya ataupun bantuan dari pemerintah yang di tuangkan di • Berita Acara Penandaan Batas dan pengesahan • Pemetaan potensi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan • Pengajuan permohonan penandaan batas ke BPKHTL • Pengajuan bantuan penganggaran ke pemerintah atau dinas terkait • Penandaan batas mandiri dengan penanaman pohon di batas PS • Membuat papan

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					petunjuk • Penandaan dan pengukuran andil garap
2.	**Konservasi**	20 Ha	Mitigasi	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan pada tahun 2025 - 2034	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeins pohon MPTS
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	c. Pengamanan	182 Ha	Mitigasi	- Meminimalisir tindak pidana kehutanan - Dilaksanakan pada tahun 2025-2034	- Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa; - Melakukan perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya - Melakukann Patroli Perlindungan dan Pamhut. - Melaporkan terjadinya Tindak Pidana Kehutanan. - Mencegah kebakaran hutan - Memadamkan kebakaran hutan sedini mungkin - Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan para pihak terkait.
	d. Perlindungan	20 Ha	Mitigasi	Menjaga sumber air dalam kawasan hutan dan mencegah terjadinya longsor Dilaksanakan pada tahun 2025-2034	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 5.600 batang Luas : 14 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 b. Jenis : Balsa Jumlah : 8.000 batang Luas : 20 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49	-
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	c. Jenis : Sengon Jumlah : 1.320 batang Luas : 21 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 d. Jenis : Balsa Jumlah : 1.840 batang Luas : 30 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49	Sulaman
4	Pemanenan	Adaptasi	e. Jenis : Sengon Jumlah : 420 m^3 Lokasi : petak 36, 37, 49 f. Jenis : Balsa Jumlah : 480 m^3 Lokasi: petak 36,37,49	-
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Jenis : Sengon Volume : 420 m^3 b. Jenis : Balsa Volume : 480 m^3	-

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan dan Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 2025 - 2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Petai Jumlah : 4.400 batang Luas : 11 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 b. Jenis : Mangga	Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 2025 - 2034	Keterangan
			Jumlah : 4.400 batang Luas : 11 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 c. Jenis : Kopi Jumlah : 6.400 batang Luas : 16 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 d. Jenis : Nangka Jumlah : 4.800 batang Luas : 12 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 e. Jenis : Alpukat Jumlah : 2.800 batang Luas : 7 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 f. Jenis : Aren Jumlah : 400 batang Luas : 1 Ha Lokasi : petak 49 g. Jenis : Sukun Jumlah : 400 batang Luas : 1 Ha Lokasi : petak 49 h. Jenis : Jagung Jumlah : 5.400 Kg Luas : 20 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49 i. Jenis : Padi Jumlah : 4.320 Kg Luas : 6 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49 j. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 4.320 Kg Luas : 6 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Jenis : Petai Jumlah : 1.040 batang Luas : 20 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 b. Jenis : Mangga Jumlah : 1.280 batang Luas : 21 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 c. Jenis : Kopi Jumlah : 1.200 batang Luas : 28 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 d. Jenis : Nangka Jumlah : 1.160 batang Luas : 23 Ha	- Tanaman MPTS pemelihaaraan berupa Sulaman. - Tanaman semusim pemeliharaan berupa pemupukan, penyiangan dan pemberantasan hama dan penyakit.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 2025 - 2034	Keterangan
			Lokasi : petak 36, 37, 49 e. Jenis : Alpukat Jumlah : 720 batang Luas : 14 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 f. Jenis : Aren Jumlah : 120 batang Luas : 2 Ha Lokasi : petak 49 g. Jenis : Sukun Jumlah : 120 batang Luas : 2 Ha Lokasi : petak 49 h. Jenis : Jagung Luas : 20 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49 i. Jenis : Padi Luas : 6 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49 j. Jenis : Kacang tanah Luas : 6 Ha/tahun Lokasi : petak 36, 37, 49	
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Jenis : Petai Jumlah : 20 ton Lokasi : petak 36,37,49 b. Jenis : Mangga Jumlah : 66,8 ton Lokasi : petak 36,37,49 c. Jenis : Kopi Jumlah : 42,5 ton Lokasi : petak 36,37,49 d. Jenis : Nangka Jumlah : 49,3 ton Lokasi : petak 36,37,49 e. Jenis : Alpukat Jumlah : 23 ton Lokasi : petak 36,37,49 f. Jenis : Aren Jumlah : 23,8 ton Lokasi : 49 g. Jenis : Sukun Jumlah : 20 ton Lokasi : 49 h. Jenis : Jagung Jumlah : 1.600 ton Lokasi : petak 36,37,49 i. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 240 ton Lokasi : petak 36, 37,49 j. Jenis : Padi	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 2025 - 2034	Keterangan
			Jumlah : 360 ton Lokasi : petak 36,37,49	
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Jenis : Petai Jumlah : 20 ton b. Jenis : Mangga Jumlah : 66,8 ton c. Jenis : Kopi Jumlah : 42,5 ton d. Jenis : Nangka Jumlah : 49,3 ton e. Jenis : Alpukat Jumlah : 23 ton f. Jenis : Aren Jumlah : 23,8 ton g. Jenis : Sukun Jumlah : 20 ton h. Jenis : Jagung Jumlah : 1.600 ton i. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 240 ton j. Jenis : Padi Jumlah : 360 ton	

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	
2	Tanaman Hias	-	-	
3	Jamur	-	-	
4	Lebah madu	-	-	
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7	*Agroforestry*	-	-	
8	*Silvopasture*	-	-	
9	*Silvofishery*	-	-	
10	*Agrosilvopasture*	-	-	

4.6 Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.8 Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Sido Mulyo (Agroforestry)	
2	Sekolah lapang	Adaptasi	KUPS Agroforestry Sido Mulyo, 20, pelatihan bokasi, tahun 2028 di areal kelola PS	
3	Studi berbanding	Adaptasi	KUPS Agroforestry Sido Mulyo, 20, pelatihan bokasi, tahun 2026 di Malang	
4	Penyusunan AD/ART	Adaptasi	AD/ART kelompok pada tahun 2025	
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	KUPS Agroforestry Sido Mulyo, 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2025 di Surabaya	
6	Penyusunan Administrasi	Adaptasi	Buku tamu, buku notulen, buku daftar hadir, buku keanggotaan	
7	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok	Adaptasi	-	

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Sengon	420 m^3	Kayu bulat	Rp 750.000/m3
2	Balsa	480 m^3	Kayu bulat	Rp 1.000.000/m3

3	Petai	20 ton	Buah segar	Rp 10.000/m3
4	Mangga	67 ton	Buah segar	Rp 5.000/m3
5	Kopi	43 ton	Glondong basah	Rp 8.000/m3
6	Nangka	49 ton	Buah segar	Rp 15.000/m3
7	Alpukat	23 ton	Buah segar	Rp 15.000/m3
8	Aren	24 ton	Buah segar	Rp 5.000/m3
9	Sukun	20 ton	Buah segar	Rp 5.000/m3
10	Jagung	1.600 ton	Jagung pipil	Rp 3.000/m3
11	Kacang tanah	240 ton	Kacang tanpa kulit	Rp 15.000/m3
12	Padi	360 ton	Gabah	Rp 6.500/m3

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha


No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	- Tanaman kehutanan dan MPTS, Bantuan pemerintah - Tanaman semusim, Swadaya	
11	Akses Pemasaran	Adaptasi	Seluruh produk, regional	
12	Dst			

4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 - 2034	Keterangan
1	Selametan di punden, doa bersama, wayang kulit	Adaptasi	Bersih Desa bulan Suro	
2				

PETA RENCANA KERJA



PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Sido Mulyo untuk Periode tahun 2025 s/d 2034 di Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngari, Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**14.819,02 meter**	Disahkannya penandaan batas Dilaksanakan pada tahun ke I										
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Pete,Kopi seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Kopi,Nangka seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Aren,Mangga seluas 2 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Pete,Kopi seluas 2 ha di blok Blok Perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman, mencegah longsor dan

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait
a.	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
b	Jenis												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
c	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
d	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	400	400				400	400	400	
	Luas (ha)			1	1	1				1	1	1	
	Lokasi/Blok			36	36	36				36	36	36	
b	Jenis			Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)			400	400	800				400	400	800	
	Luas (ha)			1	1	2				1	1	2	
	Lokasi/Blok			36	36	36				36	36	36	
c	Jenis				Sengon						Sengon		
	Jumlah (btg)				400						400		
	Luas (ha)				1						1		
	Lokasi/Blok				37						37		
d	Jenis			Balsa						Balsa			
	Jumlah (btg)			400						400			
	Luas (ha)			1						1			
	Lokasi/Blok			37						37			
e	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	400	400				400	400	400	
	Luas (ha)			1	1	1				1	1	1	
	Lokasi/Blok			49	49	49				49	49	49	
f	Jenis			Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)			800	400	800				800	400	800	
	Luas (ha)			2	1	2				2	1	2	
	Lokasi/Blok			49	49	49				49	49	49	
g	Jenis			Petai	Petai	Petai	Petai						
	Jumlah (btg)			400	400	400	800						
	Luas (ha)			1	1	1	2						
	Lokasi/Blok			36	36	36	36						
h	Jenis			Mangga	Mangga	Mangga	Mangga						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			36	36	36	36						
i	Jenis			Kopi	Kopi	Kopi	Kopi						

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	2						
	Lokasi/Blok			36	36	36	36						
j	Jenis			Nangka	Nangka	Nangka	Nangka						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			36	36	36	36						
k	Jenis			Alpukat	Alpukat	Alpukat							
	Jumlah (btg)			400	400	400							
	Luas (ha)			1	1	1							
	Lokasi/Blok			36	36	36							
l	Jenis			Petai	Petai	Petai	Petai						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			37	37	37	37						
m	Jenis			Mangga	Mangga	Mangga	Mangga						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			37	37	37	37						
n	Jenis			Kopi	Kopi	Kopi	Kopi						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			37	37	37	37						
o	Jenis			Nangka	Nangka	Nangka	Nangka						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			37	37	37	37						
p	Jenis			Alpukat	Alpukat								
	Jumlah (btg)			400	400								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			37	37								
q	Jenis			Petai									
	Jumlah (btg)			800									
	Luas (ha)			2									
	Lokasi/Blok			49									
r	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga						
	Jumlah (btg)				400	400	400						
	Luas (ha)				1	1	1						
	Lokasi/Blok				49	49	49						
s	Jenis			Alpukat									
	Jumlah (btg)			800									
	Luas (ha)			2									
	Lokasi/Blok			49									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
t	Jenis			Kopi	Kopi	Kopi							
	Jumlah (btg)			1200	1.200	400							
	Luas (ha)			3	3	1							
	Lokasi/Blok			49	49	49							
u	Jenis				Nangka		Nangka						
	Jumlah (btg)				400		400						
	Luas (ha)				2		2						
	Lokasi/Blok				49		49						
v	Jenis					Aren							
	Jumlah (btg)					400							
	Luas (ha)					1							
	Lokasi/Blok					49							
w	Jenis						Sukun						
	Jumlah (btg)						400						
	Luas (ha)						1						
	Lokasi/Blok						49						
x	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
y	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
z	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
A.A	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
	Luas (ha)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.B	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.C	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.D	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
A.E	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
A.F	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											
a	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Pemeliharaan tanaman kehutanan dan MPTS berupa sulaman
	Jumlah (btg)				80	120	120	40			80	120	
	Luas (ha)				1	2	2	1			1	2	
	Lokasi/Blok				36	36	36	36			36	36	
b	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa	Balsa			Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	120	200	80			80	120	
	Luas (ha)				1	2	3	2			1	2	
	Lokasi/Blok				36	36	36	36			36	36	
c	Jenis					Sengon	Sengon						
	Jumlah (btg)					80	40					80	
	Luas (ha)					1	1					1	
	Lokasi/Blok					37	37					37	
d	Jenis				Balsa	Balsa					Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	40					80	40	
	Luas (ha)				1	1					1	1	
	Lokasi/Blok				37	37					37	37	
e	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				80	120	120	40			80	120	
	Luas (ha)				1	2	2	1			1	2	
	Lokasi/Blok				49	49	49	49			49	49	
f	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa	Balsa			Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				160	160	200	80			160	160	
	Luas (ha)				2	3	3	2			2	3	
	Lokasi/Blok				49	49	49	49					
g	Jenis				Petai	Petai	Petai	Petai					
	Jumlah (btg)				80	120	120	120					
	Luas (ha)				1	2	2	3					
	Lokasi/Blok				36	36	36	36					
h	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga					
	Jumlah (btg)				80	120	120	120					
	Luas (ha)				1	2	2	2					
	Lokasi/Blok				36	36	36	36					
i	Jenis				Kopi	Kopi	Kopi						

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun									Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)				80	120	120						
	Luas (ha)				1	2	2						
	Lokasi/Blok				36	36	36						
j	Jenis				Nangka	Nangka	Nangka	Nangka					
	Jumlah (btg)				80	120	120	120					
	Luas (ha)				1	2	2	2					
	Lokasi/Blok				36	36	36	36					
k	Jenis				Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat					
	Jumlah (btg)				80	120	120	40					
	Luas (ha)				1	2	2	1					
	Lokasi/Blok				36	36	36	36					
l	Jenis				Petai	Petai	Petai	Petai	Petai				
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40				
	Luas (ha)				1	2	2	2	1				
	Lokasi/Blok				37	37	37	37	37				
m	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga				
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40				
	Luas (ha)				1	2	2	2	1				
	Lokasi/Blok				37	37	37	37	37				
n	Jenis				Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi				
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40				
	Luas (ha)				1	2	2	2	1				
	Lokasi/Blok				37	37	37	37	37				
o	Jenis				Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	Nangka				
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40				
	Luas (ha)				1	2	2	2	1				
	Lokasi/Blok				37	37	37	37	37				
p	Jenis				Alpukat	Alpukat	Alpukat						
	Jumlah (btg)				80	120	40						
	Luas (ha)				1	2	1						
	Lokasi/Blok				37	37	37						
q	Jenis				Petai	Petai							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				2	2							
	Lokasi/Blok				49	49							
r	Jenis					Mangga	Mangga	Mangga	Mangga				
	Jumlah (btg)					80	120	120	40				
	Luas (ha)					1	2	2	1				
	Lokasi/Blok					49	49	49	49				
s	Jenis				Alpukat	Alpukat							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				49	49							
t	Jenis				Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi				
	Jumlah (btg)				80	120	120	40	40				
	Luas (ha)				3	6	4	1	1				
	Lokasi/Blok				49	49	49	49	49				

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
u	Jenis					Nangka	Nangka	Nangka	Nangka				
	Jumlah (btg)					80	40	80	40				
	Luas (ha)					2	2	2	2				
	Lokasi/Blok					49	49	49	49				
v	Jenis						Aren	Aren					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						49	49					
w	Jenis						Alpukat	Alpukat					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						49	49	49				
x	Jenis							Sukun	Sukun				
	Jumlah (btg)							80	40				
	Luas (ha)							1	1				
	Lokasi/Blok							49	49				
y	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Pemeliharaan tanaman semusim berupa pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama dan penyakit
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
z	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
A.A	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
A.B	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
	Luas (ha)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.C	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.D	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.E	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
A.F	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
A.G	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)								60	60	60		
	Lokasi/Blok								36	36	36		
b	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Volume (m3)								60	60	60		
	Lokasi/Blok								36	36	36		
c	Jenis								Balsa	Sengon			
	Volume (m3)								60	60			
	Lokasi/Blok								37	37			
d	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)								60	60	60		
	Lokasi/Blok								49	49	49		
e	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m3)								60	60	120		
	Lokasi/Blok								49	49	49		
f	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	2	3	3	
	Lokasi/Blok								36	36	36	36	
g	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								3,2	6,4	9,6	9,6	
	Lokasi/Blok								36	36	36	36	
h	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								1,5	3	4,5	4,5	
	Lokasi/Blok								36	36	36	36	
i	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								3,2	6,4	9,6	9,6	
	Lokasi/Blok								36	36	36	36	
j	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								1	2	3	3	
	Lokasi/Blok								36	36	36	36	
k	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	2	3	3	
	Lokasi/Blok								37	37	37	37	
l	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								3,2	6,4	9,6	9,6	
	Lokasi/Blok								37	37	37	37	
m	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								1,5	3	4,5	4,5	
	Lokasi/Blok								37	37	37	37	
n	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								3,2	6,4	9,6	9,6	
	Lokasi/Blok								37	37	37	37	
o	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								1	2	2	2	
	Lokasi/Blok								37	37	37	37	
p	Jenis								Petai	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								2	5,2	8,4	8,4	
	Lokasi/Blok								49	49	49	49	
q	Jenis								Alpukat	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								1	5,5	7	7	
	Lokasi/Blok								49	49	49	49	
r	Jenis								Kopi	Nangka	Aren	Aren	
	Volume (ton)								4,5	10,9	11,9	11,9	
	Lokasi/Blok								49	49	49	49	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
s	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								1	1	2	2	
	Lokasi/Blok								49	49	49	49	
t	Jenis										Aren	Aren	
	Volume (ton)										2	2	
	Lokasi/Blok										11,9	11,9	
u	Jenis										Sukun	Sukun	
	Volume (ton)										10	10	
	Lokasi/Blok										49	49	
v	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
w	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Volume (ton)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
x	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Lokasi/Blok		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
y	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
z	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Volume (ton)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.A	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
A.B	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
A.C	Jenis		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Volume (ton)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
A.D	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Volume (kg)												
b	Jenis												
	Volume												
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)								120	180	120		
b	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m3)								180	120	180		
c	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								4	4	6	6	
d	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								3,2	18	18	27,6	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
e	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								7,5	7,5	11,5	16	
f	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								6,4	23,7	9,6	9,6	
g	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								4	5	7	7	
h	Jenis										Aren	Aren	
	Volume (ton)										11,9	11,9	
i	Jenis										Sukun	Sukun	
	Volume (ton)										10	10	
j	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
k	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
l	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Jamur**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Lebah**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Perlindungan Satwa Lia**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Budidaya Hijauan**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**											
a.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
b.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
c.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Perawatan												
d.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
e.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
f.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi sumber mata air												
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi hutan yang dikonservasi												

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS		KUPS Agroforestry Sido Mulyo										
	Potensi		Agroforestry										
b	Nama KUPS												
	Potensi												
c	Nama KUPS												
	Potensi												
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS					KUPS Agroforestry Sido Mulyo							
	Jumlah Peserta					20							
	Jenis Pelatihan					Pelatihan bokashi							
	Lokasi Pelatihan					Areal kelola							
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Dilaksanakan pada tahun ke I										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS		KUPS Agroforestry Sido Mulyo										
	Volume/Angkatan		1 orang										
	Jenis Pelatihan Teknis		Ganis HHBK										
	Lokasi Pelatihan Teknis		Surabaya										
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Buku tamu, daftar buku, buku inventaris, daftar anggota, dll										
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**											

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Jenis Komoditas								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume								120	180	120		
	Bentuk Produk Pemasaran								Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat		
	Harga(m3)								750.000/m3	750.000/m3	750.000/m3		
2	Jenis Komoditas								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume								180	120	180		
	Bentuk Produk Pemasaran								Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat		
	Harga(m3)								1.000.000/m3	1.000.000/m3	1.000.000/m3		
3	Jenis Komoditas								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume								4	4	6	6	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah	Buah	Buah	Buah	
	Harga(kg)								10.000/kg	10.000/kg	10.000/kg	10.000/kg	
4	Jenis Komoditas								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume								3,2	18	18	27,6	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah	Buah	Buah	Buah	
	Harga(kg)								5.000/kg	5.000/kg	5.000/kg	5.000/kg	
5	Jenis Komoditas								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume								7,5	7,5	11,5	16	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Bentuk Produk Pemasaran								Glondong basah	Glondong basah	Glondong basah	Glondong basah	
	Harga(kg)								8.000/kg	8.000/kg	8.000/kg	8.000/kg	
6	Jenis Komoditas								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume								6,4	23,7	9,6	9,6	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga(kg)								15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	
7	Jenis Komoditas								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume								4	5	7	7	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga(kg)								15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	
8	Jenis Komoditas										Aren	Aren	
	Volume										11,9	11,9	
	Bentuk Produk Pemasaran										Buah segar	Buah segar	
	Harga(kg)										5.000/kg	5.000/kg	
9	Jenis Komoditas										Sukun	Sukun	
	Volume										10	10	
	Bentuk Produk Pemasaran										Buah segar	Buah segar	
	Harga(kg)										5.000/kg	5.000/kg	
10	Jenis Komoditas		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume(ton)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Bentuk Produk Pemasaran		Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	
	Harga(kg)		3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	
11	Jenis Komoditas		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume(ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Bentuk Produk Pemasaran		Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	Ose/kupas	
	Harga(kg)		15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	15.000/kg	
12	Jenis Komoditas		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume(ton)		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Bentuk Produk Pemasaran		Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	
	Harga(kg)		6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	6.500/kg	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Sertifikasi Produk												
a	Nama Produk												
	Jenis Sertifikasi												
2	Pengemasan Produk												
a	Nama Produk												
3	Jenis Pengemasan												
a	Nama Produk												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4	Branding Produk												
a	Nama Produk												
b	Nama Produk												
5	Indikasi Geografis Produk												
	Nama Produk												
	Jenis/Media Promosi												
6	Promosi Produk												
a	Nama Produk												
	Kegiatan												
7	Temu Usaha												
a	Jenis Produk												
	Lokasi Kegiatan												
8	Pameran Produk												
a	Nama Produk												
	Lokasi Pameran												
	Volume Kegiatan												
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES												
	Nama Koperasi												
10	Akses Pemodalan												
a	Nama Produk		Jagung, Kacang,Padi	MPTS, tanaman kehutanan	MPTS, tanaman kehutanan	MPTS, tanaman kehutanan	Jagung,Kacang, Padi	Jagung,Kacang, Padi	Jagung,Kacang, Padi	Jagung,Kacang, Padi	Jagung,Kacang, Padi	Jagung,Kacang, Padi	
	Akses Modal		Swadaya	bantuan pemerintah, investor	bantuan pemerintah, investor	bantuan pemerintah, investor	Swadaya	Swadaya	Swadaya	Swadaya	Swadaya	Swadaya	
b	Nama Produk												
	Akses Modal												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11	Akses Pemasaran												
a	Nama Produk		Jagung, Kacang,Padi	Jagung, Kacang,Padi	Jagung, Kacang,Padi	Jagung, Kacang,Padi	Jagung, Kacang, Padi	Jagung, Kacang,Padi	Kayu bulat sengon dan balsa, Jagung, Kacang,Padi, buah-buahan	Kayu bulat sengon dan balsa, Jagung, Kacang,Padi, buah-buahan	Kayu bulat sengon dan balsa, Jagung, Kacang,Padi, buah-buahan	Jagung,Kacang, Padi,buah-buahan	
	Akses Pasar		Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Nama Kearifan Lokal		Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	Bersih Desa bulan Suro	
	Bentuk Kegiatan		Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	Selametan di punden, doa bersama.	